

**PROYECTO QUE SE HACE REALIDAD: CRONOLOGÍA DE  
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA  
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  
(Julio 1996 - Setiembre 1997)**

Arqto. Karim Paul Dávila

*Director Ejecutivo (e) Equipo Técnico  
de la Biblioteca Nacional del Perú*

**1996** JULIO 26: Mediante oficio N° 395-96-BNP/JI se informa al Ministerio de Educación sobre el avance de obra y se solicita apoyo para el desembolso de los S/. 2,000,000.00 nuevos soles programados para 1996, al no haber sido autorizado vía Calendario de Compromisos.

AGOSTO 01: Se continúa amarrando fierro de losa del techo de primer piso y se encofran vigas en el del segundo piso.

AGOSTO 13: Reunión con los Proyectistas de arquitectura, instalaciones eléctricas y seguridad electrónica.

AGOSTO 15: Vaciado de losa del primer nivel del bloque III entre ejes B y H.

AGOSTO 21: Mediante oficio 019-96/BNP/SNB/ET la Biblioteca Nacional del Perú solicita la modificación del proyecto entre los ejes E-21 y H-23 del primer piso, para aprovechar el área considerado como relleno, para lo cual se presenta los planos correspondientes.

SETIEMBRE 02: Se continúa encofrando la losa del techo del segundo piso bloque III.

SETIEMBRE 28: Vaciado de concreto de las columnas ubicadas en el tercer piso bloque I.

OCTUBRE 17: Vaciado de las columnas ubicadas en el segundo piso bloque III a partir del eje 14.

OCTUBRE 25: Mediante oficio N° 512-96-BNP/JI dirigido al Sr. Reynaldo Bringas Delgado, se solicita la autorización de los S/. 2,000,000.00 correspondientes al Tesoro Público para 1996, así como la suma de S/. 12,930,486.00 para el presupuesto 1997.

NOVIEMBRE 04: Se encofra fondos de vigas del tercer piso bloque III a partir del eje 14.

NOVIEMBRE 29: Vaciado de la losa del techo del tercer piso bloque III.

DICIEMBRE 02: Vaciado del concreto de las columnas del tercer piso bloque III.

DICIEMBRE 09: Mediante Resolución Jefatural N° 183-96-BNP se aprueba el Presupuesto Adicional N° 01 de la ejecución de obra del nuevo local de la Biblioteca Nacional del Perú

DICIEMBRE 17: Se comienza a colocar armadura de fierro a los parapetos del bloque III. Se comienza a hacer limpieza y resanes del concreto expuesto.

DICIEMBRE 30: Mediante oficio 559-96-BNP/JI dirigido al Sr. Alfredo Jalilie Awapara, Viceministro de Hacienda, se reitera la solicitud de autorización de los S/. 2,000,000.00 programados para el presupuesto 96.

**1997** ENERO: Se continúa con la limpieza y resanes de todo lo que va a ser el concreto expuesto, se hacen los últimos vaciados de concreto para conformar los parapetos de la fachada del bloque III que linda con la Av. Javier Prado.

ENERO 17: Reunión con la Viceministra de Educación Ing. Esther Gago, el Ing. Guillermo Liao Jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y la Jefa Institucional de la

Biblioteca Nacional del Perú y su Equipo Técnico, para buscar formas de conseguir financiamiento.

ENERO 22: Reunión con la Viceministra de Educación y la Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú y equipo de Asesores Legales.

ENERO 29: Continúa la reunión con la Viceministra de Educación y la Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú para estudiar la financiación de la obra.

FEBRERO 03: Se inician los trabajos de habilitación de los vestidores de la piscina.

MARZO 13: El Sr. Presidente Ing. Alberto Fujimori Fujimori visita la obra en compañía del Ministro de Educación Ing. Domingo Palermo, la Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú Sra. Martha Fernández de López e Ingenieros y Arquitectos de la obra.

MARZO 21: Reunión con el Viceministro de Hacienda Alfredo Jalilic Awapara, el Director de Presupuesto Público Reynaldo Bringas y la Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional Sra. Martha Fernández de López, para contemplar aspectos relativos a la financiación del proyecto.

MARZO 31: Se concluyen con la habilitación de los vestidores de la piscina.  
Se paralizan las obras por falta de financiamiento.

ABRIL 04: ENACE remite a la Biblioteca Nacional del Perú la minuta de Declaratoria de Fábrica, así como los segundos originales de los planos de replanteo, con lo cual se culmina la ejecución de la Primera Etapa.

JULIO 23: Mediante oficio N° 477-97-BNP/JI dirigido al Sr. Congresista Luis Chang Ching, Presidente de la Comisión de Economía, se remite información sobre la nueva sede Institucional.

JULIO 25: Mediante oficio N° 478-97-BNP/JI dirigido al Sr. Alfredo Jalilie Awapara, Viceministro de Hacienda, se le informa sobre la falta de fondos provenientes del Tesoro Público para reiniciar la obra. Asimismo se manifiesta la preocupación de la Institución por falta de partida presupuestal para 1997, así como el no haberse considerado en la Estructura Funcional Programática para 1998.

AGOSTO 04: Mediante oficio N° 095-97-P-LCH/CR, el Sr. Congresista Luis Chang Ching, Presidente de la Comisión de Economía solicita mayor información referida a la 2da., 3ra. y 4ta. etapas.

AGOSTO 12: Mediante oficio N° 569-97-BNP/JI dirigido al Sr. Congresista Luis Chang Ching, Presidente de la Comisión de Economía, se da respuesta y alcanza mayor información sobre las etapas que faltan culminar.

AGOSTO 27: Mediante oficio N° 0101-97-P-LCH/CR dirigido al Ing. Alberto Pandolfi Arbulú, Presidente del Consejo de Ministros, el Congresista Luis Chang Ching manifiesta su interés en la culminación de las obras de la nueva sede Institucional.

AGOSTO 28: Visita a la obra del Congresista Luis Chang Ching.

SETIEMBRE 01: Mediante carta CO323-97 LCH/CR, el Congresista Luis Chang Ching envía copia a la Sra. Martha Fernández de López sobre el oficio dirigido al Primer Ministro, Ing. Alberto Pandolfi Arbulú, en el que expresa su preocupación sobre la suspensión de la construcción de la nueva sede Institucional.

SETIEMBRE 10: Mediante oficio N° 666-97-BNP/JI, dirigido al Sr. Congresista Luis Chang Ching, se agradece el interés mostrado y al mismo tiempo se da mayores alcances respecto a la paralización de las obras.

\* \* \*